



CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
DIAS ACUMULADOS		30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360	
SERVIÇO		PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR	PS	VALOR
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,0%	423.985		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	50,0%	71.938	50,0%	71.938		-		-		-		-		-		-		-		-		-
1.3	FUNDAÇÕES		-		-	50,0%	554.218	50,0%	554.218		-		-		-		-		-		-		-		-
1.4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		-	25,0%	392.215	25,0%	392.215	25,0%	392.215	25,0%	392.215		-		-		-		-		-		-		-
1.5	VEDAÇÕES		-		-		-	25,0%	41.642	25,0%	41.642	25,0%	41.642	25,0%	41.642		-		-		-		-		-
1.6	PISOS E REVESTIMENTOS		-		-		-		-		-	25,0%	250.099	25,0%	250.099	25,0%	250.099	25,0%	250.099		-		-		-
1.7	EQUIPAMENTO MECÂNICO		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,0%	136.406		-
1.8	COBERTURA		-		-		-		-	33,3%	274.296	33,3%	274.378	33,3%	274.296		-		-		-		-		-
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-		-		-		-		-	20,0%	119.799	20,0%	119.799	20,0%	119.799	20,0%	119.799	20,0%	119.799		-		-
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	81.473	20,0%	81.473	20,0%	81.473	20,0%	81.473	20,0%	81.473		-		-
1.11	ESQUADRIAS		-		-		-		-		-	20,0%	105.801	20,0%	105.801	20,0%	105.801	20,0%	105.801	20,0%	105.801		-		-
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100,0%	738.890
1.13	GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLÓGICO E DETALHAMENTOS DOS PROJETOS	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006	10,0%	76.006		-		-
F I N A N C E I R O	PERCENTUAL PARCIAL	6,0%		6,4%		13,0%		12,7%		9,3%		11,3%		11,3%		7,5%		7,5%		4,6%		1,6%		8,8%	
	PERCENTUAL ACUMULADO	6,0%		12,4%		25,4%		38,1%		47,4%		58,7%		70,0%		77,5%		85,0%		89,6%		91,2%		100,0%	
	TOTAL PARCIAL	R\$	499.991,40	R\$	540.159,33	R\$	1.094.377,17	R\$	1.064.081,10	R\$	784.159,02	R\$	949.197,86	R\$	949.115,56	R\$	633.177,45	R\$	633.177,45	R\$	383.078,79	R\$	136.406,25	R\$	738.890,28
	TOTAL ACUMULADO	R\$	499.991,40	R\$	1.040.150,73	R\$	2.134.527,90	R\$	3.198.609,00	R\$	3.982.768,02	R\$	4.931.965,88	R\$	5.881.081,44	R\$	6.514.258,89	R\$	7.147.436,34	R\$	7.530.515,13	R\$	7.666.921,38	R\$	8.405.811,66